

**DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. Z20025/007 zo dňa 22.04.2025 (ďalej len „Zmluva“)
na zhotovenie stavby „Výstavba chodníka k Centru sociálnej starostlivosti v obci Krásna Ves“**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpenie:

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

IČO:

DIČ:

Teľ:

E-mail:

Obec Krásna Ves

Obecný úrad 142,956 53 Krásna Ves

Ing. Milan Došek, starosta obce

Príma banka Slovensko, a.s.

SK89 5600 0000 0006 1226 2001

00 310 581

2021053419

038 7669 126

obec@krasnaves.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

IČO:

DIČ:

IČDPH:

Teľ:

E-mail

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Trenčianska cesta 1573/114 957 01 Bánovce nad Bebravou

Ing. Rudolf Košík

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK65 0900 0000 0000 3851 3362

34 117 873

2020417091

SK2020417091

0905 715 270

hydros@hydros-banovce.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

1. Predmet dodatku

1.1 Zmluvné strany sa vzhľadom k prerušeniu prác dňa 19.05.2025 z dôvodu, že na stavbe došlo k vzniku Zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcim dočasne pokračovať v prácach, a s ohľadom na čl. III. ods. 6 Zmluvy o dielo a § 374 Obchodného zákonníka dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby „**Výstavba chodníka k Centru sociálnej starostlivosti v obci Krásna Ves**“ (ďalej len "Dielo"). Prerušenie prác bolo Zhotoviteľom oznámené Objednávateľovi dňa 19.05.2025 e-mailom a zápisom do stavebného denníka. Dôvodom boli prírodné udalosti – vis maior a to intenzívne dažde trvajúcich od 17.4.2025, keď došlo k zatopeniu stavby a podmáčaniam základovej ryhy a následnému poškodeniu výkopu, teda k okolnostiam vylučujúcim zodpovednosť Zhotoviteľa a tento ich nemohol predvídať a ani im zabrániť. Po pominutí dôvodov spôsobujúcich prerušenie prác je navyše potrebné vykonať sanačné práce na odstránení poškodenia výkopu a opätovný podsyp a zhutnenie požadované PD. Ku dňu prerušenia prác nebol Zhotoviteľ v omeškaní.

V súvislosti s vyššie uvedeným sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na nasledovnej zmene znenia Článku III. Miesto a čas plnenia ods. 2. nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a dodať objednávateľovi dielo v nasledovných termínoch: **05/2025 - 20.06.2025**

	Etapa	Termín
2.1.	začatie prác:	2.1.1. do 5 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.2.	dokončenie prác:	2.2.1. do 06/2025 (20.06.2025)

Ostatné ustanovenia „Zmluvy“ zostávajú nezmenené.

2. Záverečné ustanovenia

- 2.1.** Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ bezodkladne upovedomí zhotoviteľa o tejto skutočnosti.
- 2.2.** Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponecháva objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 2.3.** Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah dodatku im je známy, plne s ním súhlasia, a preto ho na znak bezvýhradného súhlasu s celým jeho textom podpisujú.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Krásnej Vsi dňa 30.05.2025

V Bánovciach n.B. dňa 30.05.2025

.....
starosta obce

.....
Ing. Rudolf Košík, konateľ